


## 2 Points techniques



### -Consignations.

-Demande de consignation du réseau hélium

	sem 09					sem 10								
	24/02/2014	25/02/2014	26/02/2014	27/02/2014	28/02/2014	01/03/2014	02/03/2014	03/03/2014	04/03/2014	05/03/2014	06/03/2014	07/03/2014	08/03/2014	09/03/2014
	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Dévoiement réseaux Hélium														
<b>1ère étape :</b>														
- Réalisation de la tuyauterie (selon cheminement planjoint)														
Cheminement de la tuyauterie														
Essais sur le nouveau réseau														
<b>2ème étape :</b>														
- Raccordement sur le réseaux existant														
Coupe et vidange du réseau le matin (qui ne doit pas fonctionner durant toute la journée de travaux)														
Raccordement sur le réseaux existant														



## ***-Phase 6 Hall et Entresol: M9-M21, avril 2014-avril 2015 du calendrier provisionnel***

\*Délocalisation de la loge

\*Délocalisation des bacs poubelle

\*Cheminement fluides cryogéniques du Dpt. de Chimie


\*Cheminement produits chimiques du Dpt. de Chimie

\*Emplacement pour les livraisons

\*Accès au Bâtiment Erasme par la Rue Erasme:

- Agents des Dpt. de Physique, de Chimie et de Géosciences
- Service nettoyage
- **Entreprises de maintenance**

# Phase 6 Hall et Entresol: M9-M21, avril 2014-avril 2015 du calendrier provisionnel





R+3 et R+4 Lhomond



R+3 Lhomond

