

# Travaux CPER

# Planning



# Actions

- 1-Transfert des archives sur le site de l'ENS de Montrouge  
Début: lundi 8 octobre 2012  
Fin: mercredi 10 octobre 2012
- 2-Aménagement des locaux tampons Bibliothèque
- 3- Plannings de personnes à reloger et d'espaces tampons



# Actions

## 2-Aménagement des locaux tampon Bibliothèque

- La 4<sup>e</sup> et dernière proposition a été mis en place après concertation de l'ensemble des intéressés en tenant compte au maximum de l'organisation de chaque service.
- Préparation du Projet d'aménagement en collaboration avec le Service Patrimoine:  
-Organisation de l'espace et Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) en cours de réalisation.

-Planning:

Aménagement du 1<sup>e</sup> étage à partir de novembre ou peut-être décembre (dès que la Bibliothèque aura déménagé au Learning Center).

Relogement des bureaux du 2<sup>e</sup> étage du GH au 1<sup>e</sup> étage des locaux tampons Bibliothèque.

Désamiantage obligatoire au 2<sup>e</sup> étage du GH (environ 3 semaines, pas avant décembre).

Aménagement du 1<sup>e</sup> étage

# Futures Actions

- **Deuxième phase de transfert au site de Montrouge** (aux alentours de la fin de novembre) **Bibliothèque, laboratoires et FIP** "Formation Interuniversitaire de Physique", par exemple

- **Mobilier et objets divers**

Divers locaux et espaces (Cathédrale, couloirs, 2e étage bibliothèque, etc...) qui contiennent du mobilier seront impactés par les travaux à partir du mois 4 (février 2013).

A qui sont-ils?, Voulez-vous les donner (Service Logistique), les garder, les jeter?



## Futures Actions

- **Espace et Relogement du personnel**

A-Espace pour reloger:

Nous sommes en concertation avec la DGS et le Rectorat afin d'obtenir des espaces de relogement

Le dpt. De Physique dispose de:

1. Locaux tampons bibliothèque et qui accueilleront les Secrétariats, la Direction et le Service Informatique (40 personnes).
2. Locaux tampons créés par les espaces libérés (bureaux et laboratoires des équipes, les Secrétariats, la Direction ainsi que le Service Informatique) - environ 60 personnes.
3. Bureaux confirmés à Montrouge - environ 40 personnes.
4. Bureaux en négociation à Montrouge - environ 35 personnes.
5. Proposition de locaux tampons au 3<sup>e</sup> étage Lhomond si il est livré à la fin du mois 12 (novembre 2013) du planning sur 20 mois - environ 40 personnes.

Espace de relogement Planning 36 mois

Place	n personnes	Disponibilité	Indisponibilité due à
L059a DG	R8-4	B. Toufflard	2
L059b DG	R8-3	A. Gaudin, M. Leclercq, C. ...	3
L059c DG	R8-2	Al Saye	2
L059f DG	R8-6	A. Coronado	1
L059g DG	R8-7	M. Huet, A. Eline	2
L059h DG	R8-8	H. Masseron	2
L061 DG	R-12	W. Kouth	1
L190 LXB	P20	P. Frenkel	3
L195 LXB	P18	F. David, E. ...	2
L250 LPA	D17	JM Berni	1
L194 LXB	P23	T. ...	3
L194 LXB	P22	C. Bernard, O. Gu	3
L299 LPA	D05	A. Malgouy	2
L299 LPA	D03	F. Bata	2
L260 LPS	D10	MC Guffet, A. H	2
L264 LPS	D06	N. Huet	1
L269 LPS	D02	E. Pouch, A. Huet	2
E254 LPT	DC3	V. Balle, B. Fua	2
E247 LPT	DC6	C. Kourou	3
L055b	R2A3	MF Duce	1
L054	R1	M. Gato	2
L054	R1	J.F. Huet	2

L192 LXB	P21	F. Gaudin, J. ...	2
L173a LXB	P12	M. Leclercq, ...	2
LE 110	PL5	J. Delbar	3
LE 108	PL4	M. Bruze	2
LE 112	PL6	B. Huet	3
LG 161	D15	JM Huet	4
L063	R14	JM Huet	4
L165,167,169	P10	B. Huet	4
L261	D16	V. Couette	8
LG 164	D6		11
LG 164a			
LG 164b		J. Delbar	
LG 165	D16		4
LG 165 mezz			9

LE114E116	PL7B		2
R-3 Lhomond			80

Montroge P' étage confirmés	40	2012-10-12
Montroge P' étage à confirmer	35	

Espace de relogement Planning 20 mois

Place	n personnes	Disponibilité	Planning 20 mois Indisponibilité due à
L059a DG	R8-4	B. Toufflard	2
L059b DG	R8-3	A. Gaudin, M. Leclercq, C. ...	3
L059c DG	R8-2	Al Saye	2
L059f DG	R8-6	A. Coronado	1
L059g DG	R8-7	M. Huet, A. Eline	2
L059h DG	R8-8	H. Masseron	2
L061 DG	R-12	W. Kouth	1
L190 LXB	P20	P. Frenkel	3
L195 LXB	P18	F. David, E. ...	2
L260 LPA	D17	JM Berni	1
L260 LPS	D10	MC Guffet, A. H	2
L264 LPS	D06	N. Huet	1
L269 LPS	D02	E. Pouch, A. Huet	2
L196 LXB	P23	T. ...	3
L194 LXB	P22	C. Bernard, O. Gu	3
L299 LPA	D05	A. Malgouy	2
L299 LPA	D03	F. Bata	2
E254 LPT	DC3	V. Balle, B. Fua	2
E247 LPT	DC6	C. Kourou	3
L055b	R2A3	MF Duce	1
L054	R1	M. Gato	2
L054	R1	J.F. Huet	2

L192 LXB	P21	F. Gaudin, J. ...	2
L173a LXB	P12	M. Leclercq, ...	2
LE 110	PL5	J. Delbar	3
LE 108	PL4	M. Bruze	2
LE 112	PL6	B. Huet	3
LG 161	D15	JM Huet	4
L063	R14	JM Huet	4
L165,167,169	P10	B. Huet	4
L261	D16	V. Couette	8
LG 164	D6		11
LG 164a			
LG 164b		J. Delbar	
LG 165	D16		4
LG 165 mezz			9

LE114E116	PL7B		2
R-3 Lhomond			80

Montroge P' étage confirmés	40	2012-10-12
Montroge P' étage à confirmer	35	

## Futures Actions

B-Personnes à reloger:

1. La création de l'ascenseur et la démolition du 3<sup>e</sup> étage impactent environ 20 personnes.

Mois 06 (avril 2013) du planning sur 36 mois ou mois 02 (janvier 2013) du planning sur 20 mois

2. La réhabilitation des circulations impacte:

- Environ 60 personnes par tranches du planning sur 36 mois

Phase 3A- Mois 14 (décembre 2013), Phase 3B- Mois 17 (mars 2014), Phase 3C- Mois 21 (juillet 2014) et Phase 5A- Mois 25 (novembre 2014)

Ou

- Environ 100 personnes

Phase 3A et 5A- Mois 11 (octobre 2013) du planning sur 20 mois

- Environ 35 personnes

Phase 3B- Mois 11 (octobre 2013) du planning sur 20 mois

3. La réhabilitation du Hall et de l'Entresol impacte environ 5 personnes

Mois 27 (janvier 2015) du planning sur 36 mois ou mois 10 (septembre 2013) du planning sur 20 mois

## Personnes à reloger (ou loger) Planning 36M

Pièce	n personnes	Date	Durée
L378 LPT	T16	5	2013/04
L055a H Latler, A Ciardi, B Delforge, M De Luca	R2a4	4	
L055b MF Ducos	R2a3	1	
L055c F Levrier	R2a5	1	Définitif
L055d-e Visiteurs LRA	R2a6 e	-	2013/09
L159/L161 Nacher	P-8	-	
E255 Visiteurs LPT	DC4	2	
E256 Visiteurs LPT	DC3b	2	

15

## Personnes à reloger (ou loger) Planning 20M

Pièce	n personnes	Date	Durée
L378 LPT	T16	5	
L055a H Latler, A Ciardi, B Delforge, M De Luca	R2a4	4	
L055b MF Ducos	R2a3	1	
L055c F Levrier	R2a5	1	2013/01
L055d-e Visiteurs LRA	R2a6 e	-	Définitif
L159/L161 Nacher	P-8	-	
E255 Visiteurs LPT	DC4	2	
E256 Visiteurs LPT	DC3b	2	

15

LabEx	2	2013/09	12 mois
Phase 3A	60	2013/12	3 mois
Phase 3B	35	2014/03	3 mois
Phase 3C	42	2014/07	3 mois
LabEx	2	2014/09	12 mois
Phase 5A	40	2014/11	3 mois
L054a-e	R1	2015/01	12 mois
LabEx	2	2015/09	12 mois

186

LabEx	2	2013/09	12 mois
L054a-e	R1	2013/09	10 mois
Phase 3A 5A	142	2013/12	3 mois
Phase 3B	35	2014/02	3 mois
LabEx	2	2014/09	12 mois
LabEx	2	2015/09	12 mois

186

## Futures Actions

Pour mettre en place ces actions,  
Je devrais vous solliciter, déranger, interpeler, informer  
J'aurais donc besoin d'un

- **Interlocuteur par laboratoire et pour chaque équipe (décembre 2012)**
- **Interlocuteur par laboratoire et pour chaque équipe (décembre 2012)**
- **Interlocuteur par laboratoire et pour chaque équipe (décembre 2012)**

J'aurais besoin aussi de vous contacter directement (sans passer à chaque fois par la Direction).

Travaux CPER

Fin

Merci de votre attention,  
de votre collaboration et participation lors de me demandes

Travaux CPER

Fin

Merci de votre attention,  
de votre collaboration et participation lors de me demandes

LKB

LPA

LPS

LPT

LRA

Interlocuteurs



Mobilier

